

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 49/TTr-SNV và Báo cáo số 46/BC-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Nội vụ về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

- Tờ trình số 49/TTr-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Nội vụ về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum;
- Báo cáo số 46/BC-SNV ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Sở Nội vụ về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;
- Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương;
- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ

chuyên dụng tỉnh Kon Tum;

6. Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quyết định 108/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum;

7. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án liên quan đến việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức lấy ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị khác.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Nội vụ.
6. Địa điểm thực hiện dự án: phường Thống nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 39.098 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.
9. Thời gian thực hiện: 02 năm.
10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022 - 2023.

II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Nội dung đề nghị điều chỉnh

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum, như sau:

TT	Nội dung	Tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện	02 năm	03 năm

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Lý do điều chỉnh:

Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 39.098 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được phân bổ 37.688 triệu đồng. Dự án khởi công mới từ năm 2022. Hiện nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí đủ 37.688 triệu đồng theo kế hoạch nguồn vốn được duyệt. Lũy kế giải ngân kế hoạch là 36.814 triệu đồng, đạt 97,6% kế hoạch. Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 873 triệu đồng (thuộc kế hoạch năm 2023). Đối với kế hoạch chưa giải ngân hết, chủ đầu tư đã trình xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024. Tuy nhiên, thời gian thực hiện dự án theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum là 02 năm, từ năm 2022. Do đó năm 2024 không có cơ sở để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, hiện nay một số hạng mục theo chủ trương đầu tư chưa được hoàn thành như: Cây xanh, thảm cỏ; garage xe cho công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác;.... Đây là dự án đặc thù nên để phát huy được công năng, hiệu quả của Kho lưu trữ chuyên dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức làm việc và tổ chức quản lý sử dụng, vận hành Kho cũng như phát huy hiệu quả kế hoạch vốn đã giao thì việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư là cần thiết và phù hợp.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư lần đầu tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 39.098 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện dự án là 02 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2022.

Dự án được khởi công mới năm 2022 và đến hết năm 2023 dự án đã cơ bản hoàn thành. Trong năm 2023, chủ đầu tư đã tập trung chỉ đạo nhà thầu thực hiện các hạng mục chính của dự án. Tuy nhiên, đây là dự án đặc thù, do đó mất nhiều thời gian thực hiện xong các hạng mục chính nên hiện nay một số hạng mục nhỏ còn lại như Cây xanh, thảm cỏ; garage xe cho công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác;... chưa được hoàn thành. Do đó, để tiếp tục thực hiện dự án, phát huy được công năng, hiệu quả của Kho lưu trữ chuyên dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức làm việc và tổ chức quản lý sử dụng, vận hành Kho lưu trữ cũng như phát huy hiệu quả kế hoạch vốn đã giao thì việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là rất cần thiết (*điều chỉnh thời gian thực hiện dự án*) theo quy định của Luật đầu tư công.

2. Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư: Dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 01 tháng 11 năm 2023.

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C: Việc điều chỉnh không làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án nên không thay đổi tiêu chí phân loại dự án (*dự án có tổng mức đầu tư khoảng 39.098 triệu đồng, thuộc dự án nhóm C*).

5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021. Cụ thể:

TT	Nội dung	Tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh	Nội dung đề nghị điều chỉnh
1	Thời gian thực hiện	02 năm	Không quá 03 năm

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí đủ 37.688 triệu đồng theo kế hoạch nguồn vốn được duyệt, theo đó kế hoạch năm 2022 bố trí 10.000 triệu đồng, kế hoạch năm 2023 bố trí 27.688 triệu đồng. Lũy kế giải ngân kế hoạch là

36.814 triệu đồng, đạt 97,6% kế hoạch. Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân là 873 triệu đồng (thuộc kế hoạch năm 2023). Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2023 sang năm 2024 của dự án theo đúng quy định. Do vậy, dự án đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện.

7. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư: Đây là dự án nhóm C, theo quy định của Luật đầu tư công, dự án thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

IV. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết, đảm bảo đúng quy định. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án nêu trên.

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, TH, NKT.

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành