

## BÁO CÁO

### Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

### Phần thứ nhất

#### TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

##### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

2. Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

##### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

4. Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy;

5. Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy;

6. Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy;

7. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy;

8. Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mo Ray, huyện Sa Thầy;

9. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

10. Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025;

11. Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025.

12. Công văn số 2817/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 05 địa phương: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum, Sóc Trăng.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án liên quan đến việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức lấy ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị khác.

## **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mo Ray, huyện Sa Thầy.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sa Thầy và huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.
7. Tổng mức đầu tư: Khoảng 250.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách trung ương trong nước bổ sung có mục tiêu cho địa phương theo ngành, lĩnh vực khoảng 236.944 triệu đồng và ngân sách huyện.
9. Thời gian thực hiện: 04 năm.
10. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2020 - 2023.

#### **II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

##### **1. Nội dung đề nghị điều chỉnh:**

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, như sau:

| TT | Nội dung                | Tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29/9/2020 của HĐND tỉnh | Nội dung đề xuất điều chỉnh |
|----|-------------------------|---|-----------------------------|
| 1  | Thời gian thực hiện     | 04 năm  | Không quá 06 năm            |
| 2  | Tiến độ thực hiện dự án | Từ năm 2020-2023  | Từ năm 2020                 |

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

## **2. Lý do điều chỉnh:**

Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2016; điều chỉnh lần đầu tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 (*điều chỉnh quy mô đầu tư, thời gian và tiến độ thực hiện dự án*) và điều chỉnh lần hai tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 (*điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án*). Sau 02 lần điều chỉnh, cơ cấu nguồn vốn của dự án là nguồn ngân sách trung ương trong nước bổ sung có mục tiêu cho địa phương theo ngành, lĩnh vực khoảng 236.944 triệu đồng và ngân sách huyện. Thời gian thực hiện là 04 năm, tiến độ thực hiện từ 2020-2023.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương<sup>(1)</sup> phân bổ cho dự án 224.944 triệu đồng, nhu cầu còn thiếu so với cơ cấu nguồn vốn được duyệt khoảng 12.000 triệu đồng. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1611/UBND-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2022 và Công văn số 2794/UBND-KTTH ngày 28 tháng 8 năm 2023, trong đó, đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án khoảng 11.871,6 triệu đồng. Tại thời điểm tỉnh Kon Tum đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nêu trên, **dự án vẫn đảm bảo về thời gian, tiến độ thực hiện cũng như thời gian bố trí vốn theo quy định.**

Trên cơ sở đề nghị của tỉnh Kon Tum, tại Công văn số 2817/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15 tháng 4 năm 2024 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 05 địa phương: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum, Sóc Trăng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với nhu cầu đề xuất bố trí vốn để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Trong đó, dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh

<sup>(1)</sup> Tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021.

lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy thuộc trường hợp phải điều chỉnh nêu trên.

Để đảm bảo nguồn ngân sách Trung ương bố trí đủ cho dự án theo cơ cấu được duyệt, phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2817/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15 tháng 4 năm 2024, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án (*điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án*) là cần thiết và phù hợp.

### III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH

#### 1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2016, điều chỉnh lần đầu tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 (*điều chỉnh quy mô đầu tư, thời gian và tiến độ thực hiện dự án*) và điều chỉnh lần thứ hai tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 (*điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án*). Sau 02 lần điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước bổ sung có mục tiêu cho địa phương theo ngành, lĩnh vực khoảng 236.944 triệu đồng và ngân sách huyện. Thời gian thực hiện là **04 năm**; tiến độ thực hiện dự án **từ 2020-2023**.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ để thực hiện dự án là **219.944 triệu đồng**. Dự án khởi công mới từ năm 2020, tính đến kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là **224.944 triệu đồng**, bao gồm **5.000 triệu đồng** thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và **219.944 triệu đồng** thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Như vậy nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án theo cơ cấu nguồn vốn được duyệt khoảng **12.000 triệu đồng**.

Để đảm bảo điều kiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2817/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15 tháng 4 năm 2024, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (*điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án*) là cần thiết và phù hợp.

**2. Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư:** Dự án phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương (*tại Quyết*

định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; tại Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt).

**3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:** Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C:** Việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện không làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án nên không thay đổi tiêu chí phân loại dự án (*dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250.000 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B*).

**5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:**

Điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020, cụ thể như sau:

| TT | Nội dung                | Tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29/9/2020 của HĐND tỉnh | Nội dung đề xuất điều chỉnh |
|----|-------------------------|---|-----------------------------|
| 1  | Thời gian thực hiện     | 04 năm  | Không quá 06 năm            |
| 2  | Tiến độ thực hiện dự án | Từ năm 2020-2023  | Từ năm 2020                 |

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

**6. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

Tính đến kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là **224.944 triệu đồng**, bao gồm **5.000 triệu đồng** thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và **219.944 triệu đồng** thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Như vậy nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án theo cơ cấu nguồn vốn được duyệt khoảng **12.000 triệu đồng**. Trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư và kết quả rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương tỉnh Kon Tum tại Công văn số 2794/UBND-KTTH ngày 28 tháng 8 năm 2023, trong đó, đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án khoảng **11.871,6 triệu đồng**. Sau khi dự án được Hội

đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ thống nhất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 như đề xuất của tỉnh Kon Tum tại Văn bản nêu trên thì dự án đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện.

**7. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư:** Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật đầu tư công, dự án thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

#### **IV. KẾT LUẬN**

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết, đảm bảo đúng quy định. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án nêu trên.

*(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)*

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND huyện Sa Thầy;
- Lưu: VT, TH, NTQ

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Việt Thành**