

## BÁO CÁO

### Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 10/TTr-BQL và Báo cáo số 66/BC-BQL ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như sau:

### Phần thứ nhất

### TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

#### I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 10/TTr-BQL ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị.

2. Báo cáo số 66/BC-BQL ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh về việc đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị.

#### II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội

đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

5. Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

6. Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum;

7. Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai chủ trương đầu tư Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị;

8. Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum.

### **III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH**

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án liên quan đến việc điều chỉnh nguồn vốn dự án. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức lấy ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị khác.

#### **Phần thứ hai**

### **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

#### **I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN**

1. Tên dự án: Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

7. Tổng mức đầu tư: 87.000 triệu đồng.

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.

9. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

## **II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

### **1. Nội dung đề nghị điều chỉnh:**

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh về nguồn vốn đầu tư, cụ thể:

<b>Nội dung</b>	<b>Theo chủ trương được duyệt tại Thông báo 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh</b>	<b>Đề nghị điều chỉnh</b>
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Nguồn ngân sách tỉnh 11 tỷ đồng; Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác 76 tỷ đồng.

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Thông báo số 08/TB-HĐND 14 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

### **2. Lý do điều chỉnh:**

Hiện nay tình hình nguồn thu sử dụng đất tại địa phương còn khó khăn, chưa đủ để bố trí triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh dự kiến hoàn thành trong năm 2024, như dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị. Trong khi đó Dự án Cầu số 02 qua sông Đăk Bla (từ phường Trường chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) hiện đang tạm dừng triển khai thực hiện do vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB khu vực xã Đăk Rơ Wa, dự kiến sẽ chuyển sang triển khai thực hiện sau năm 2025. Do vậy, việc điều chỉnh dự án (*điều chỉnh về nguồn vốn*) nhằm tạo điều kiện cho dự án được bố trí vốn để đầu tư hoàn thành, đảm bảo mục tiêu của dự án và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh Ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

## **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TRÌNH**

### **1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:**

Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chủ trương đầu tư tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019. Dự án có tổng mức đầu tư 87.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án khởi công mới từ năm 2020.

Tổng kế hoạch vốn được giao và giải ngân đến hết năm 2020 là 30.000 triệu đồng. Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn là 48.300 triệu đồng từ nguồn

thu sử dụng đất. Trên cơ sở số thu tiền sử dụng đất thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo chi tiết 10.000 triệu đồng (*thuộc kế hoạch năm 2022*) cho dự án. Kế hoạch năm 2024 là 38.300 triệu đồng, tuy nhiên nguồn thu chưa đảm bảo để thông báo cho đơn vị thực hiện.

Những năm gần đây, nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương rất hạn chế do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung cả nước, không đủ nguồn thu thực tế để bố trí cho các dự án sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, trong đó có dự án trọng điểm của tỉnh - Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, năm 2024 là năm cuối để dự án được bố trí vốn và thực hiện hoàn thành (*thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài đến năm 2024 tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023*). Từ những nội dung trên, nhằm tạo điều kiện cho dự án được bố trí vốn từ các nguồn ngân sách địa phương ngoài nguồn thu tiền sử dụng đất, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024, đảm bảo mục tiêu đề ra, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết.

**2. Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư:** Dự án đã có trong danh mục sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum (*được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021*).

**3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định:** Hồ sơ và nội dung trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

**4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C:** Việc điều chỉnh không làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án nên không thay đổi tiêu chí phân loại dự án (*dự án có tổng mức đầu tư 87.000 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B*).

#### **5. Nội dung điều chỉnh so với chủ trương đã được phê duyệt:**

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019. Cụ thể:

TT	Nội dung	Theo Thông báo 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của HĐND tỉnh	Đề nghị điều chỉnh
1	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Nguồn ngân sách địa phương ( <i>nguồn cân đối, nguồn thu tiền sử dụng đất,...</i> ) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

#### **6. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:**

Trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, dự án được cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn là 48.300 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất. Trong đó đã thông báo chi tiết từ nguồn thu thực tế để thực hiện là 10.000 triệu đồng (*thuộc kế hoạch năm 2022*).

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện rà soát, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ rà soát từ các dự án đã hoàn thành, hết nhu cầu sử dụng vốn để chuyển sang bố trí cho dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

**7. Thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư:** Đây là dự án nhóm B, theo quy định của Luật đầu tư công, dự án thuộc thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

#### **IV. KẾT LUẬN**

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị phù hợp với tình hình thực tế và cần thiết, đảm bảo đúng quy định. Dự án đủ điều kiện để điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương dự án nêu trên.

*(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo)*

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BQLDA ĐTXD DD, GT&CN;
- Lưu: VT, TH, NLHA.

**GIÁM ĐỐC**

**Ngô Việt Thành**