

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 7<sup>(1)</sup> Điều 17 và Khoản 1<sup>(2)</sup> Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019; trên cơ sở Báo cáo số 68/BC-SKHĐT ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo quy định.

#### 2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 41/TB-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2016, được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022. Sau khi điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250.000

(1) “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.”

(2) “Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”

triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước bổ sung có mục tiêu cho địa phương theo ngành, lĩnh vực (*khoảng 236.944 triệu đồng*) và ngân sách huyện. Thời gian thực hiện dự án là 04 năm; tiến độ thực hiện dự án từ 2020-2023.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự án khởi công mới từ năm 2020, tính đến kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 224.944 triệu đồng (*gồm 5.000 triệu đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và 219.944 triệu đồng thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025*), nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án khoảng 12.000 triệu đồng. Ngày 12 tháng 3 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 215/QĐ-TTg, trong đó điều chỉnh tăng thêm kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 128 triệu đồng<sup>(3)</sup>. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư<sup>(4)</sup>, để đảm bảo điều kiện để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường tuần tra biên giới xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện: từ “**04 năm**” thành “**Không quá 06 năm**”.
- Điều chỉnh tiến độ thực hiện: “**Từ năm 2020-2023**” thành “**Từ năm 2020**”.
- Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

### **3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất như dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Đề nghị báo cáo rõ Kế hoạch vốn đã bố trí (*ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương*), khối lượng thực hiện, giải ngân thanh toán; khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có). Nhu cầu vốn còn lại để đầu tư hoàn

<sup>(3)</sup> Tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong nội bộ ngành, lĩnh vực của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm không làm thay đổi mức kế hoạch vốn trung hạn theo ngành, lĩnh vực đã được Quốc hội quyết nghị. Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn cho dự án (*kế hoạch vốn trung hạn của dự án sau khi điều chỉnh là 220.072 triệu đồng*).

<sup>(4)</sup> Tại Công văn số 2817/BKHĐT-KTĐP.LT ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 05 địa phương: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum, Sóc Trăng. Trong đó đề nghị các địa phương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án phù hợp với nhu cầu đề xuất bố trí vốn để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025.

thành bản giao đưa vào sử dụng, sự cần thiết phải điều chỉnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn.

- Đề nghị báo cáo làm rõ sự phù hợp quy định của pháp luật khi đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.

- Rà soát, biên tập khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị quyết cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ về nội dung.

- Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện trong phạm vi kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn hằng năm được giao, cam kết bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án, đẩy nhanh việc giải ngân vốn, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Văn Đà**