

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp chuyên đề

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum;

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum⁽¹⁾, cụ thể như sau:

1. Lý do điều chỉnh:

Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 26 tháng 3 năm 2024.

đầu tư lần đầu tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 01 tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 02 tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021. Sau 02 lần điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 123.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh (*khoảng 35.000 triệu đồng*) và ngân sách huyện (*khoảng 88.000 triệu đồng*); thời gian thực hiện dự án là 04 năm, tiến độ thực hiện từ năm 2020-2023.

Dự án khởi công mới từ năm 2020, tính đến kế hoạch năm 2023, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 70.154 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 35.000 triệu đồng (*bố trí đủ vốn theo cơ cấu nguồn vốn*) và 35.154 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện. Như vậy, nhu cầu còn thiếu để hoàn thành dự án so với tổng mức đầu tư khoảng 52.846 triệu đồng (*thuộc phần vốn ngân sách huyện*). Hiện nay, mặc dù dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm 2025 tại Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023; tuy nhiên để tiếp tục thực hiện dự án, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (*điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện*) làm cơ sở để điều chỉnh dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

a) Điều chỉnh về thời gian, tiến độ thực hiện, cụ thể:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện từ “04 năm” thành “*Không quá 06 năm*”.

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện từ “*Từ năm 2020-2023*” thành “*Từ năm 2020-2025*”.

b) Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Về khả năng cân đối nguồn vốn:

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí đủ 35.000 triệu đồng theo cơ cấu nguồn vốn được duyệt. Đối với nguồn vốn ngân sách huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022, trong đó, Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum được bố trí khoảng 85.632,7 triệu đồng và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy cam kết sẽ cân đối bố trí đủ nguồn vốn (*nguồn ngân sách huyện*) trong năm 2025 để hoàn thành dự án. Do vậy, dự án đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định (*Có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b);
- Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT, KTTH.NTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Tuấn